

令和4年4月15日

県立総合衛生学院建替整備事業 工事着手時期の変更について

1 趣旨

施設の老朽化への対応及び新長田駅南地区の活性化の観点から県立総合衛生学院の移転・建替整備を進めていますが、このたび、当初予定していた工事着手時期が変更となりましたのでお知らせします。

2 工事スケジュールの変更と理由

(1) 工事スケジュール

○当初スケジュール

建設工事 令和4年3月～令和5年7月

供用開始 令和5年9月

○変更後スケジュール（予定）

建設工事 令和5年2月～令和6年6月

供用開始 令和6年9月

(2) 変更の理由

新型コロナウイルス感染症感染拡大等により世界的な建設資材の供給不足が発生しており、躯体の主たる材料である鉄骨の現場搬入が当初想定よりも遅れるため。

〔参考：県立総合衛生学院建替整備事業の概要〕

- 移転場所 神戸市長田区腕塚町5丁目（腕塚5第3工区）
- 施設構造 鉄骨造9階建、延床面積約12,000㎡
- 整備内容
 - ・総合衛生学院〔1～4階〕
総合衛生学院(本校)と介護福祉学科(分校)を集約し、医療・介護の連携を推進
 - ・兵庫県立大学〔5階〕
神戸市西部における起業支援・リカレント学習拠点として活用
 - ・兵庫教育大学〔6～8階〕
現在展開している神戸ハーバーランドキャンパスを拡充し、働きながら学べる現職教員等の教育拠点として活用
 - ・大講堂兼体育館〔9階〕
- 建築工事契約業者 大豊・神鋼興産・益田特別共同企業体（R4.3.10付け契約）

■問い合わせ先 兵庫県保健医療部医務課医療人材確保班

主幹（総合衛生学院建替整備担当） 小松

電話 078-341-7711（内線2727）

078-362-3058